

# 居倉～大深山「左岸道路・産業道路」進捗状況と今後の工事日程

●事業概要 計画延長：左岸道路 約3.2km、 産業道路 約1.6km、 計画道路幅員：車道5.5m（路肩含む全体幅員7.0m） 主要構造物：新小川橋（橋長22.5m）、トンネル（計画延長182m）

○左岸道路 R元年度の工事で居倉起点から新小川橋までの道路築造（未舗装）が完了予定となっており、R2年度は、新小川橋から横沢橋までの道路築造（未舗装）を予定しています。R3年度末には、起点から横沢橋までの工事完了を予定しています。

○産業道路：現在、横沢橋からトンネル坑口までの道路築造工事（未舗装）を実施しており、年度内完了を予定しています。トンネル工事については、3月以降に本工事着手の予定としています。また、トンネル出口からナナズ裏までの用地取得をR2年12末を目途に進め、R4年度末には全ての工事完了を予定しています。

