平成28年度　点検調書表

市町村名: 朝日村　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部構造形式 鋼橋等	上部構造形式 コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 リフト車10m未満	2 リフト車10m以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	交通誘導員 不要	関係機関協議
1	松ノ木橋	西洗馬幹1号線	朝日村大字小野沢	61	6	366.0		RC　T桁橋					○				
2	松ノ木橋歩道橋	西洗馬幹1号線	朝日村大字小野沢	61	3	183.0	I桁(鋼床版)						○				
3	舟ヶ沢橋	入二幹1号線	朝日村大字古見	15.4	7.5	115.5		プレテン中空床版					○				
4	上針尾橋	針尾幹2号線	朝日村大字針尾	35.4	5	177.0		RC　T桁橋					○				
5	御道開渡橋	入二6号線	朝日村大字古見	34.1	4	136.4	I桁(合成)						○				
6	樫俣1号線	入二17号線	朝日村大字古見	18.7	6	112.2		プレテン中空床版				○					
7	三俣橋	入二16号線	朝日村大字古見	25.06	6	150.4		プレテン中空床版				○					
8	古見原1号橋	大原15号線	朝日村大字古見	43.44	5	217.2		ラーメン橋					○				
9	熊久保大橋	小野沢4号線	朝日村大字小野沢	52.75	5	263.8		ラーメン橋					○				
10	滝ノ沢橋	入二幹23号線	朝日村大字古見	6.1	8.3	50.6		RC　中実床版				○					
11	6号橋	西洗馬幹6号線	朝日村大字西洗馬	3.8	5.2	19.8		RC　中実床版	○								
12	12号橋	入二10号線	朝日村大字古見	4.3	3	12.9		RC　中実床版				○					
13	舟ヶ沢1号橋	入二11号線	朝日村大字古見	9.5	10.5	99.8		RC　中実床版				○					
14	舟ヶ沢2号橋	入二11号線	朝日村大字古見	12.6	5.3	66.8		プレテン中空床版				○					
15	中俣1号橋	入二16号線	朝日村大字古見	10	6	60.0		RC　中実床版				○					
16	中俣2号橋	入二16号線	朝日村大字古見	11.8	3.9	46.0		RC　中実床版				○					
17	樫俣2号橋	入二17号線	朝日村大字古見	13.1	4	52.4		RC　中実床版				○					
18	19号橋	入二17号線	朝日村大字古見	5.4	3.6	19.4		RC　中実床版				○					
19	23号橋	小野沢27号線	朝日村大字小野沢	13.5	4	54.0	I桁(鋼床版)					○					
20	古見1号橋	大原35号線	朝日村大字古見	2.6	4	10.4		RC　中実床版	○								
						0.0											
						0.0											
						0.0											
						0.0											
						0.0											
						0.0											
	20					0.0											

番号	コンクリート橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5
1									366.0											
2																			183.0	
3									115.5											
4									177.0											
5																			136.4	
6								112.2												
7								150.4												
8									217.2											
9									263.8											
10			50.6																	
11	19.8																			
12			12.9																	
13			99.8																	
14								66.8												
15								60.0												
16								46.0												
17								52.4												
18			19.4																	
19																		54.0		
20	10.4																			
合計	2	0	4	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	30.2	0.0	182.7	0.0	0.0	0.0	0.0	487.8	1139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	319.4	0.0
	212.9					1627.3					0.0					373.4				