平成30年度　長寿命化修繕計画　橋梁リスト

長野県道路公社

	番号	橋梁名	路線名	所在地	橋　長（m）	全幅員（m）	橋面積（m2）入力不要	上部構造形式		点検作業条件								関係機関協議
								鋼橋等	コンクリート橋	1	2		3	4 点検車	5	交通誘導員		
										地上	リフト車 10m未満	リフト車 10m以上	梯子	点検車	足場	必要	不要	
1	三才山トンネル管理事務所	石取橋	国道254号	松本市三才山	38.80	8.70	337.6	鋼鈑桁（合成）						○		○		
2	三才山トンネル管理事務所	向山橋	国道254号	松本市三才山	66.10	8.70	575.1		PCスラブ橋					○		○		
3	新和田トンネル管理事務所	土屋大橋	国道142号	長和町和田男女倉	146.60	8.70	1275.4	鋼単純合成鈑桁/鋼単純非合成トラス/鋼2径間連続非合成鈑桁						○		○		営林署 林道・足場使用
4	新和田トンネル管理事務所	西餅屋橋	国道142号	下諏訪町	61.00	8.70	530.7	2径間連続非合成鈑桁橋						○		○		営林署 足場使用
5	五輪大橋管理事務所	五輪大橋	（一）三才大豆島中御所線	長野市真島町川合1326	1105.50	12.94	14305.2	桁橋、鋼箱桁						○		○		
6	志賀中野管理事務所	栗林高架橋	(主)中野豊野線	中野市　栗林	325.20	11.20	3642.2	10径間連続鋼鈑桁橋						○		○		
7	志賀中野管理事務所	栗林跨道橋	(主)中野豊野線	中野市　栗林	17.60	11.20	197.1		PC単純T桁橋		○					○		北信建設 中野事務所
8	白馬長野管理事務所	安庭橋	(主)長野大町線	長野市信更町	220.00	12.50	2750.0	アーチ						○		○		
9	白馬長野管理事務所	安庭第二橋	(主)長野大町線	長野市信更町	51.00	8.45	431.0	合成桁						○		○		
10	白馬長野管理事務所	中条橋	(主)長野大町線	長野市中条宮	19.40	13.00	252.2	合成桁						○		○		
		10								0	1	0	0	9	0	10	0	
															10			