令和3年度　点検調書表

市町村名: 栄村　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝　　※セルの結合等を行わないでください

番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部工構造型式						点検作業条件								関係機関協議	前回点検有無	コンクリート橋 面積 A1(m2)										鋼橋 面積 A1(m2)									
							特定の溝橋等				鋼橋等	コンクリート橋	1 地上	2 リフト車10t未満	2 リフト車10t以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	交通誘導員 不要			L<10m					L≧10m					L<10m					L≧10m				
							該当	2≦L≦5	5<L≦10	10<L≦15													1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	1	平滝15号橋	村道平滝15号線	大字豊栄字平滝	5.1	3.5	17.9	○		1			RC床板				○				○		○				17.9															
2	2	樽沢橋	村道極野線	大字堺字極野	14.4	4.3	61.9					鋼鈑桁						○					○																		61.9	
3	3	松沢橋	村道極野線	大字堺字極野	5.3	4.0	21.2	○		1			RC床板					○		○			○				21.2															
4	4	臼丸沢橋	村道極野線	大字堺字極野	9.0	4.0	36.0						RCT桁					○		○			○				36.0															
5	5	貝立橋	村道貝立橋線	大字北信字青倉	121	7.2	871.2					鋼鈑桁						○		○			○																		871.2	
6	6	秋山桟道橋	村道長瀬秋山線	大字堺字屋敷	30.0	4.1	123.0						ボステンホロー桁					○		○			○																			
7	7	坪野橋	村道天代坪野線	大字堺字坪野	18.5	4.3	79.6					鋼鈑桁						○		○			○																		79.6	
8	8	中尾橋	村道中尾ｻﾃﾗｲﾄ線	大字堺字長瀬	18.0	3.6	64.8					鋼鈑桁						○		○			○																		64.8	
9	9	切明橋	村道切明線	大字堺字切明	120.6	4.8	578.9					鋼鈑桁						○		○			○																		578.9	
10	10	かげた橋	村道極野線	大字堺字極野	15.3	3.9	59.7						RCT桁					○		○			○																			
11	11	大瀬橋	村道極野線	大字堺字極野	15.1	3.9	58.9						RCT桁					○		○			○																			
12	12	瀬の上橋	村道極野線	大字堺字極野	15.2	3.9	59.3						RCT桁					○		○			○																			
13	13	切明2号橋	村道切明線	大字堺字切明	18.8	4.8	90.2						RC床板	○							○		○					90.2														
14	14	上野原橋	村道上野原6号線	大字堺字上野原	35.4	3.3	116.8					鋼鈑桁		○					ロープ		○		○																			116.8	
15	15	平家橋	村道小赤沢公園線	大字堺字小赤沢	28.0	1.8	50.4					木橋		○					ロープ		○		○																			50.4	
16	16	大巻橋	村道月岡10号線	大字堺字月岡	12.8	5.8	74.2	○			1		RC床板					○		○			○																			
17	17	中条橋	村道青倉12号線	大字北信字青倉	87.0	6.2	539.4					鋼鈑桁						○		○			○																		539.4	
18	18	(新)屋敷橋	村道長瀬秋山線	大字堺字屋敷	56.5	8.2	463.3					トラス橋						○		○			○																		463.3	
19	19						0.0																																				
20	20						0.0																																				
21	21						0.0																																				
22	22						0.0																																				
23	23						0.0																																				
24	24						0.0																																				
25	25						0.0																																				
26	26						0.0																																				
27	27						0.0																																				
28	28						0.0																																				
29	29						0.0																																				
30	30						0.0																																				
		18	(現地踏査)	(18)																																							
							3	0	2	1			3	0	0	1	14	0	14	4		18	0	0	1	2	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0
																	18						0.0	0.0	17.9	57.2	0.0	90.2	0.0	0.0	375.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.2	0.0	0.0	2659.1	0.0
																							75.1					465.3					0.0					2826.3				