令和7年度　点検調書表

市町村名:　軽井沢町　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

	番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部工構造型式 特定の溝橋等 該当	2≦L≦5	5<L≦10	10<L≦15	鋼橋等	コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 リフト車10m未満	リフト車10m以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	不要	関係機関協議	前回点検有無	コンクリート橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5
1	1	矢ヶ崎橋	矢ヶ崎北1号線	新軽井沢	6.6	2.7	17.8	○		1		鋼H桁橋		○							○		R4											17.8									
2	2	深山橋	前田郷線	旧軽井沢	8.5	4.6	39.1	○		1		デッキプレート床版橋					○				○		R4													39.1								
3	3	三度山2号橋	三度山万平線	旧軽井沢	6.7	3.8	25.5	○		1			RC床版橋				○				○		R4			25.5																		
4	4	鹿島の森橋	鹿島ノ森中央2号線	旧軽井沢	9.2	7.2	66.2	○		1			RC床版橋				○				○		R4			66.2																		
5	5	道下橋	唐松道下3号線	追分	2.8	4.3	12.0	○	1				RC床版橋	○							○		R4	12.0																				
6	6	追分橋	追分道庭線	追分	2.2	3.5	7.7	○	1				RC床版橋	○							○		R4	7.7																				
7	7	西郷橋	八風線	下発地	10.0	4.7	47.0	○		1		鋼H桁橋					○				○		R4																			47.0		
8	8	帰農1号橋	追分停車場線	借宿	5.2	6.7	34.8	○		1			RC床版橋				○				○		R4			34.8																		
9	9	西野沢原橋	野沢原7号線	新軽井沢	11.2	5.2	58.2	○			1		RC床版橋				○				○		R4								58.2													
10	10	浅間大橋	南原古宿線	中軽井沢	118.0	12.8	1510.4						PC斜張橋					○	ロープアクセス	○			R4									1510.4												
11	11	田ノ入橋	田の入線	茂沢	5.9	4.4	26.0	○		1		鋼H桁橋		○							○		R4											26.0										
12	12	半田山橋	半田山線	旧軽井沢	10.8	4.0	43.2	○			1	鋼H桁橋					○				○		R5																			43.2		
13	13	軽井沢駅北歩道橋	軽井沢駅南北連絡線	新軽井沢	131.1	7.0	917.7					鋼H桁橋			○					○			R5																		917.7			
14	14	軽井沢駅南歩道橋	軽井沢駅南北連絡線	新軽井沢	70.2	5.6	393.1					鋼H桁橋			○					○			R5																		393.1			
15	15	桜ノ沢1号橋	桜ノ沢1号線	旧軽井沢	10.0	4.6	46.0	○		1		鋼H桁橋					○				○		R5																			46.0		
16	16	杉瓜橋2	油井杉瓜線	杉瓜	12.6	8.2	103.3						RC床版橋	○							○		R5						103.3															
17	17	熊沢1号橋	南原古宿線	中軽井沢	36.8	8.0	294.4						PCT桁橋				○				○		R5								294.4													
18	18	三笠橋	三笠線	旧軽井沢	10.4	8.7	90.5	○			1	鋼H桁橋					○				○		R5																			90.5		
		18	(現地踏査)	(18)																																								
								13	2	8	3			5	2	0	10	1	1	3	15		18	2	0	3	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	2	4	0	0
																			19					19.7	0.0	126.5	0.0	0.0	103.3	0.0	352.6	1510.4	0.0	43.8	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	1310.8	226.7	0.0	0.0
																								146.2					1906.3					82.9					1537.5				

ロープアクセスによる点検と併用

誘導員
保安施設設置　3 橋

現地踏査　1巡目	0
現地踏査　2巡目以降	18