令和7年度　点検調書表

市町村名: 山ノ内町　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

	番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長（m）	全幅員（m）	橋面積（m2）入力不要	上部工構造型式 特定の溝橋等 該当	2≦L≦5	5＜L≦10	10＜L≦15	鋼橋等	コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 リフト車10m未満	リフト車10m以上	3 梯子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	不要	関係機関協議	前回点検有無	コンクリート橋 面積 A1（m2） L＜10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1（m2） L＜10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5
1	1	伊沢大橋	町道(1級)伊沢三社線	戸狩	7.3	5.3	38.7	○		1			RC床版橋				○				○		R2			38.7																		
2	2	天神橋	町道(2級)伊沢三社線	戸狩	106.8	8.4	897.1						RCT桁橋					○		○			R2									897.1												
3	3	下手橋	町道(1級)中須下手乗鞍線	夜間瀬	25.4	8.3	210.8						RC中空床版橋					○		○			R2									210.8												
4	4	笠見橋	町道熊の湯山田線	平穏	21.0	6.6	138.6					鋼鈑桁橋						○		○			R2																				138.6
5	5	やまびこ歩道橋	町道黒川上川原線	平穏	82.0	2.5	205.0					鋼鈑桁橋					○				○		R2																			205.0	
6	6	胡麻田橋	町道胡麻田線	戸狩	6.6	4.2	27.7	○		1		鋼H桁橋		○							○		R2											27.7									
7	7	一号橋9	町道北原一号線	佐野	2.3	10.1	23.2	○	1				RC溝橋	○							○		R2	23.2																			
8	8	興隆寺橋	町道佐野寺橋前線	佐野	5.6	3.8	21.3	○		1			RC床版橋	○							○		R2	21.3																			
9	9	学林橋	町道学林線	佐野	3.7	5.7	21.1	○	1				RC床版橋	○							○		R2	21.1																			
10	10	薬師橋	町道前林1号線	佐野	4.2	6.1	25.6	○	1				RC床版橋				○				○		R2			25.6																	
11	11	常与橋	町道前林2号線	佐野	3.0	2.2	6.6					木・鋼H桁橋		○							○		R2											6.6									
12	12	薬師2号橋	町道前林3号線	佐野	5.0	2.5	12.5					木・鋼H桁橋					○				○		R2													12.5								
13	13	長原橋	町道新田内の町線	寒沢	7.8	2.9	22.6	○		1			RC床版橋				○				○		R2			22.6																	
14	14	北原東跨道橋	町道北原4号線	佐野	20.0	9.0	180.0						PCホロー桁橋		○					○			R2							180.0													
15	15	穂波大橋	町道宮下川原線	平穏	107.5	10.7	1150.3						RC斜張橋					○	ローアクセス	○			R2									1150.3											
		15	（現地踏査）	（15）																																								
								7	3	4	0			5	1	0	5	4	1	5	10		15	3	0	3	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0
																			16					65.6	0.0	86.9	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	2258.2	0.0	34.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	138.6	0.0
																										152.5				2438.2						46.8					343.6		

橋梁点検車とダブリ

誘導員
保安施設設置　5 橋

現地踏査　1巡目　0
現地踏査　2巡目以降　15