令和8年度　点検調書表

市町村名: 野沢温泉村　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部工構造型式						点検作業条件								関係機関協議	前回点検有無	コンクリート橋 面積 A1(m2)										鋼橋 面積 A1(m2)									
							特定の溝橋等				鋼橋等	コンクリート橋	1	2		3	4	5	交通誘導員				L<10m					L≧10m					L<10m					L≧10m				
							該当	2≦L≦5	5<L≦10	10<L≦15			地上	リフト車10m未満	リフト車10m以上	梯子	点検車	足場	必要	不要			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	1	日隠1号橋（桟道橋）	1-1号線	大字豊郷	72.3	7.5	542.3					RCT桁					○		○			R3									542.3										
2	2	赤滝1号橋	豊郷225号線	大字豊郷	28.0	11.2	313.6					ポステンT桁					○		○			R3									313.6										
3	3	赤滝川橋	1-8号橋	大字豊郷	14.3	7.2	103.0	○			1		RC床版					○		○			R3									103.0										
4	4	赤滝2号橋	豊郷225号線	大字豊郷	13.5	11.3	152.6						RC床版					○			○		R3									152.6										
5	5	滝ノ沢川2号橋	豊郷43号線	大字豊郷	7.2	12.0	86.4	○		1			RC床版				○				○		R3			86.4																
6	6	川倉橋	1-5号橋	大字坪山	10.4	6.1	63.4	○			1	鋼鈑桁					○				○		R3																		63.4	
7	7	熊の湯橋	豊郷82号線	大字豊郷	8.3	5.2	43.2	○		1			RC床版					○		○			R3				43.2															
8	8	石橋2号橋	豊郷69号線	大字豊郷	7.9	3.0	23.7	○		1		鋼鈑桁				○					○		R3																			
9	9	四ノ越赤滝川1号橋	豊郷290号線	大字豊郷	7.7	4.4	33.9						RCT桁					○			○		R3				33.9															
10	10	泥ノ木1号橋	豊郷328号線	大字豊郷	7.7	4.7	36.2	○		1			ボックスカルバート				○				○		R3			36.2																
11	11	寺湯2号橋	1-2号線	大字豊郷	7.0	4.1	28.7	○		1			RC床版					○		○			R3				28.7															
12	12	湯沢川橋	豊郷342号線	大字豊郷	6.8	11.0	74.8	○		1			RC床版					○		○			R3				74.8															
	12	（現地踏査）	(12)																																								
							8	0	6	2			0	0	0	3	9	0	6	6		12	0	0	2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
																	12						0.0	0.0	122.6	180.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1111.5	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	0.0
																							303.2					1111.5					23.7					63.4				

誘導員　　現地踏査　1巡目　0

保安施設設置　6 橋　　現地踏査　2巡目以降　12