令和8年度　点検調書表

市町村名: 山ノ内町　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝　　※セルの結合等を行わないでください

番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部工構造型式						点検作業条件								関係機関協議	前回点検有無	コンクリート橋 面積 A1(m2)										鋼橋 面積 A1(m2)									
							特定の溝橋等				鋼橋等	コンクリート橋	1	2		3	4	5	交通誘導員				L<10m					L≧10m					L<10m					L≧10m				
							該当	2≦L≦5	5<L≦10	10<L≦15			地上	リフト車10m未満	リフト車10m以上	梯子	点検車	足場	必要	不要			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	1	角間2号橋	町道宮前角間線	佐野	2.9	5.5	16.0	○	1				RC中空床版橋				○					R3			16.0																
2	2	一本橋	町道伊沢箱山線	戸狩	8.0	5.1	40.8	○		1			RC床版橋				○					R3			40.8																
3	3	高井富士橋	町道柏木立がんどう場線	夜間瀬	16.5	8.2	135.3						PC中空床版橋					○		○		R3									135.3										
4	4	一の沢橋	町道横湯地獄谷線	平穏	20.5	6.7	137.4						PC中空床版橋					○		○		R3									137.4										
5	5	中河原橋	町道中洲八丁原線	夜間瀬	16.6	5.2	86.3					鋼鈑桁等						○		○		R3																		86.3	
6	6	不動橋	町道苗間乗廻線	夜間瀬	14.5	8.2	118.9						RC中空床版橋					○		○		R3									118.9										
7	7	二の沢橋	町道横湯地獄谷線	平穏	6.8	4.8	32.6	○		1			RC床版橋	○							○	R3	32.6																		
8	8	1号橋2	町道横湯地獄谷線	平穏	2.6	4.6	12.0	○	1				RC溝橋	○							○	R3	12.0																		
9	9	1号橋1	町道湯田中番場省野線	平穏	10.8	7.4	79.9						RCT桁橋	○							○	R3						79.9												
10	10	川原小屋橋	町道旭山発哺線	平穏	13.3	5.2	69.2						RC中空床版橋				○				○	R3							69.2											
11	11	榎沢橋	町道金倉安代線	平穏	8.9	4.5	40.1	○		1			RC床版橋				○				○	R3			40.1															
12	12	安代橋	町道安代和合橋線	平穏	5.5	5.1	28.1						RCT桁橋				○				○	R3			28.1															
13	13	地獄橋	町道上林地獄谷線	平穏	9.7	1.5	14.6					鋼桁橋					○				○	R3																14.6		
14	14	藤沢橋	町道宇木藤沢線	夜間瀬	9.1	5.1	46.4	○		1			RC床版橋				○				○	R3			46.4															
15	15	1号橋8	町道湯の原2号線	平穏	2.1	4.5	9.5	○	1				RC床版橋	○							○	R3	9.5																		
16	16	発哺1号橋	町道河童沢高天ヶ原線	平穏	11.5	11.1	127.7						PC床版橋					○		○		R3									127.7										
17	17	下河童沢橋	町道河童沢高天ヶ原線	平穏	76.0	9.2	699.2					鋼鈑桁橋					○		○		R3																		699.2	
18	18	沢尻橋	町道平床石ノ湯線	平穏	5.2	5.4	28.1					木・鋼H桁橋				○				○	R4																28.1			
	18	（現地踏査）	（18）																																								
							7	3	4	0			4	0	0	8	6	0	6	10		18	3	0	5	0	0	1	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
																		18					54.1	0.0	171.4	0.0	0.0	79.9	0.0	69.2	519.3	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785.5	0.0
																							225.5					668.4					42.7					785.5				

誘導員
保安施設設置　6 橋

現地踏査　1巡目　0
現地踏査　2巡目以降　18