# 令和8年度　点検調書表

市町村名:　須坂市

予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

| | 番号 | 橋梁名 | 路線名 | 所在地 | 橋 長（m） | 全幅員（m） | 橋面積（m2）入力不要 | 上部工構造型式 | | | | | | 点 検 作 業 条 件 | | | | | | | | 関係機関協議 | 前回点検有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 特定の溝橋等 | | | | 鋼橋等 | コンクリート橋 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 交通誘導員 | | | |
| | | | | | | | | 該当 | 2≦L≦5 | 5＜L≦10 | 10＜L≦15 | | | 地上 | リフト車10m未満 | リフト車10m以上 | 梯子 | 点検車 | 足場 | 必要 | 不要 | | |
| 1 | 1 | 高甫橋 | 常盤町下八町線 | 大字小山字前河原981番1地先 | 143.2 | 12.8 | 1833.0 | | | | | | PCポステン箱桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 2 | 2 | 中道橋 | 仁礼豊丘線 | 大字亀倉字雀崎379番1地先 | 32.2 | 5.3 | 170.7 | | | | | | RCアーチ | | ○ | | | | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 3 | 3 | 和合橋 | 仁礼豊丘線 | 大字塩野1146番9地先 | 25.4 | 9.7 | 246.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 4 | 4 | 宇原橋 | 常盤宇原線 | 大字仁礼字観現平1920番ロ地先 | 23.8 | 5.7 | 135.7 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 5 | 5 | 明光寺橋 | 明光寺橋中田線(10-29) | 大字豊丘字下河原302番2地先 | 10.9 | 6.7 | 73.0 | | | | | | PCプレテン床板 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 6 | 6 | 大谷橋 | 常盤中学校大谷線(20-56) | 大字日滝字郷原238番地先 | 13.0 | 8.2 | 106.6 | ○ | | | 1 | | RC中実床版 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 7 | 7 | 参宮橋 | 前山線 | 大字八町字北古屋2216番地2地先 | 55.8 | 7.2 | 401.8 | | | | | | RC中空床版<br>PCポステンT | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 8 | 8 | 下八町上橋 | 前山線 | 大字八町字前山2517番地イ地先 | 59.8 | 6.2 | 370.8 | | | | | | RC中空床版<br>PCポステンT | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 9 | 9 | 大日向1号橋 | 大日向野辺線 | 大字豊丘字上前欠原74番イ地先 | 30.8 | 9.2 | 283.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 10 | 10 | 大日向2号橋 | 大日向野辺線 | 大字塩野字御林跡1119番2地先 | 40.9 | 9.3 | 380.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 11 | 11 | 原橋 | 中田中灰野下原線(20-79) | 大字豊丘字間瀬口1999番1地先 | 9.3 | 4.8 | 44.6 | | | | | | RC　T桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 12 | 12 | 宮坂橋 | 米子宮坂線 | 大字米子字宮ノ原145番1地先 | 33.3 | 7.2 | 239.8 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 13 | 13 | 八木沢10号橋 | 春木町南小河原線(1-335) | 大字小河原字柳沢南沖457番7地先 | 13.7 | 4.7 | 64.4 | | | | | | PCプレテン中空床板 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 14 | 14 | 北河原橋 | 北河原6号線 | 大字九反田字北河原309番地先 | 40.9 | 5.2 | 212.7 | | | | | 鋼　I桁 | | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 15 | 15 | 久保山橋 | 竹村戸谷線 | 大字八町字戸谷980番地先 | 49.8 | 5.2 | 259.0 | | | | | | RC中空床版<br>PCポステンT | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 16 | 16 | 羽子板橋 | 羽子板橋 | 大字八町字蛇塚1658番4地先 | 61.6 | 5.2 | 320.3 | | | | | | RC中空床版<br>PCポステンT | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 17 | 17 | 大門橋 | 大門橋高顕寺線 | 大字仁礼字湯河原1092番2地先 | 33.0 | 5.8 | 191.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 18 | 18 | 小峡橋 | 小峡線 | 大字仁礼字河原684番5地先 | 34.0 | 5.2 | 176.8 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 19 | 19 | 豊里橋 | 塩野明光寺線 | 大字塩野1141番1地先 | 24.8 | 7.5 | 186.0 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 20 | 20 | 栃倉下橋 | 八町浄水場栃倉線 | 大字板倉字中河原393番4地先 | 32.0 | 6.7 | 214.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 21 | 21 | 落合橋 | 高梨九反田線 | 大字九反田字北河原235番7地先 | 35.0 | 6.2 | 217.0 | | | | | | PCプレテンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 23 | 22 | 米持橋 | 園芸高校井上線 | 大字小山字入河原1918番287地先 | 80 | 6.8 | 544.0 | | | | | | RCT桁+<br>PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 24 | 23 | 八木沢8号橋 | 高畑沼目線(10-10) | 大字小河原字前田沖78番5地先 | 12.5 | 5.8 | 72.5 | | | | | | PCプレテン床版 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 25 | 24 | 相之島橋 | 相之島小島線(10-12) | 大字小島207番1地先 | 12.6 | 11.0 | 138.6 | | | | | | PC中空床版 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 26 | 25 | 小島本田中央橋 | 高梨小島線 | 大字小島字前田184番地先 | 25.0 | 8.2 | 205.0 | | | | | | PCポステン<br>中空床版 | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 27 | 26 | 百々川新橋 | 村山八町線 | 大字高梨字築山390番1地先 | 52.7 | 6.8 | 358.4 | | | | | | PCポステンT桁 | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 28 | 27 | 待居橋 | 亀倉米子線 | 大字亀倉字中ノ在家927番1地先 | 23.4 | 5.1 | 119.3 | | | | | | RCアーチ | ○ | | | | | ロープ | | ○ | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| 29 | 28 | 八木沢7号橋 | 南組沖中道線 | 大字小河原字南組西沖100番1地先 | 26.0 | 5.2 | 135.2 | | | | | 鋼　I桁 | | | | | ○ | | | | ○ | | R3 |
| 30 | 29 | 柳沢西沖橋 | 砂田線 | 大字小河原字柳沢東沖173番2地先 | 23.5 | 5.2 | 122.2 | | | | | 鋼　I桁 | | | | | | ○ | | ○ | | 須坂警察署<br>長野県及び須坂市 | R3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | （現地踏査） | （29） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 21 | 8 | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |

| 番号 | コンクリート橋 面積 A1（m2） | | | | | | | | | | 鋼橋 面積 A1（m2） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L<10m | | | | | L≧10m | | | | | L<10m | | | | | L≧10m | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | | | 1833.0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 170.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 246.4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 135.7 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 73.0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 106.6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 401.8 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 370.8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 283.4 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | 380.4 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | 44.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | 239.8 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 64.4 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212.7 | |
| 15 | | | | | | | | | 259.0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | 320.3 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | 191.4 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | 176.8 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | 186.0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | 214.4 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | 217.0 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | 544.0 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | 72.5 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | 138.6 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | 205.0 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | 358.4 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | 119.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.2 | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122.2 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 119.3 | 170.7 | 660.1 | 6358.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.2 | 334.9 | 0.0 |
| | 44.6 | | | | | 7308.7 | | | | | 0.0 | | | | | 470.1 | | | | |

誘導員
保安施設設置　21 橋

| | | |
|---|---|---|
| 現地踏査 | 1巡目 | 0 |
| 現地踏査 | 2巡目以降 | 29 |