平成29年度　点検調書表

市町村名: 山ノ内町　　予算額(税込)　交付金額＝　　単費＝

※セルの結合等を行わないでください

番号	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	全幅員(m)	橋面積(m2) 入力不要	上部構造形式 鋼橋等	上部構造形式 コンクリート橋	点検作業条件 1 地上	2 ①作業員の負担	2 ②作業員の安全	3 橋子	4 点検車	5 足場	交通誘導員 必要	交通誘導員 不要	関係機関協議	コンクリート橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5	鋼橋 面積 A1(m2) L<10m 1	2	3	4	5	L≧10m 1	2	3	4	5
1	1号橋1	町道宮前角間線	山ノ内町	10.8	6.6	71.3		RCT桁橋					○			○											71.3											
2	2号橋1	町道宮前角間線	山ノ内町	4.1	6.4	26.2		RC中空床版橋	○							○		26.2																				
3	大坂橋	町道大日堂大坂線	山ノ内町	7.6	3	22.8		RCスラブ橋				○				○				22.8																		
4	川原小屋橋	町道旭山発哺線	山ノ内町	13.3	4	53.2		RC中空床版橋					○			○											53.2											
5	1号橋3	町道湯田中夜間瀬線	山ノ内町	2	11.7	23.4		RC中空床版橋	○							○		23.4																				
6	下白沢橋	町道表落合池ノ平線	山ノ内町	33.2	5	166.0		RC中空床版橋					○			○											166.0											
7	1号橋4	町道下手向井線	山ノ内町	2.2	3.8	8.4		RC中空床版橋	○							○		8.4																				
8	1号橋5	町道西村線	山ノ内町	2.2	3.6	7.9		RC中空床版橋	○							○		7.9																				
9	1号橋6	町道上原川原線	山ノ内町	3.1	4.1	12.7		RCスラブ橋	○							○		12.7																				
10	1号橋7	町道湯ノ原1号線	山ノ内町	2.3	5	11.5		RC中空床版橋	○							○		11.5																				
11	2号橋3	町道湯ノ原2号線	山ノ内町	2.1	5.4	11.3		RC中空床版橋				○				○				11.3																		
12	1号橋6	町道湯ノ原2号線	山ノ内町	2.2	4.1	9.0		RC中空床版橋				○				○				9.0																		
13	地獄橋	町道上林地獄谷線	山ノ内町	3.7	1.2	4.4	鋼桁橋					○				○														4.4								
14	笠見橋	町道熊の湯山田線	山ノ内町	21	6	126.0	鋼鈑桁橋						○			○																					126.0	
15	清水橋	町道硯川清水線	山ノ内町	6	1.6	9.6	鋼桁橋					○				○														9.6								
16	金倉橋	町道飯綱東弥勒線	山ノ内町	9.5	6.8	64.6		PCスラブ橋	○							○		64.6																				
17	やまびこ歩道橋	町道高川上川原線	山ノ内町	82	2	164.0	鋼鈑桁橋					○			○																				164.0		
18	下河童沢橋	町道河童沢高天ヶ原線	山ノ内町	76	8.6	653.6	鋼鈑桁橋						○		○																					653.6	
19	発哺1号線	町道河童沢高天ヶ原線	山ノ内町	11.5	10	115.0		PCホロー桁橋					○		○												115.0											
20	一本橋	町道伊沢箱山線	山ノ内町	8	4.4	35.2		RCスラブ橋				○				○				35.2																		
21	胡麻田橋	町道胡麻田線	山ノ内町	6.6	3.6	23.8	鋼H桁橋					○				○														23.8								
22	一号橋3	町道北原一号線	山ノ内町	2	10.1	20.2		RC橋	○							○		20.2																				
23	一号橋10	町道上1号線	山ノ内町	4.6	3.6	16.6	鋼H桁橋					○				○														16.6								
24	興隆寺橋	町道佐野寺橋前線	山ノ内町	4.5	2.7	12.2		RCスラブ橋				○				○				12.2																		
25	学林橋	町道学林線	山ノ内町	3.7	5.1	18.9		RCスラブ橋				○				○				18.9																		
26	常与橋	町道前林2号線	山ノ内町	3	2	6.0	鋼桁橋					○				○														6.0								
27	薬師2号橋	町道前林3号線	山ノ内町	5	2.4	12.0	鋼桁橋					○				○														12.0								
28	宮橋	町道竹の越大坂線	山ノ内町	6.1	2.5	15.3		RCスラブ橋				○				○				15.3																		
29	西脇1号橋	町道上野堀ノ内線	山ノ内町	8.3	4	33.2		RCスラブ橋				○				○				33.2																		
30	赤向坂橋	町道長原山ノ脇線	山ノ内町	7.8	4	31.2		RCスラブ橋				○				○				31.2																		
31	新田橋	町道新田赤向坂2号線	山ノ内町	6.9	2.8	19.3		RCスラブ橋				○				○				19.3																		
32	朝日橋	町道新田朝日線	山ノ内町	6.3	2.7	17.0		RCスラブ橋				○				○				17.0																		
33	見王橋	町道伊沢原橋線	山ノ内町	5.1	3.5	17.9		RCスラブ橋				○				○				17.9																		
34	長原橋	町道新田内の町線	山ノ内町	7.8	2.2	17.2		RCスラブ橋				○				○				17.2																		
35	北原東跨道橋	町道北原4号線	山ノ内町	20	7	140.0		PCホロー桁橋					○		○												140.0											
36	藤沢橋	町道宇木藤沢線	山ノ内町	9.1	4.3	39.1		RCスラブ橋				○				○				39.1																		
37	三間松橋	町道島西在池線	山ノ内町	9.3	4	37.2		RCスラブ橋				○				○				37.2																		
38	孫田橋	町道宇木前谷地線	山ノ内町	10.2	4.1	41.8		PCスラブ橋				○				○									41.8													
39	立道橋	町道宇木前線	山ノ内町	5.7	5.5	31.4		RCスラブ橋				○				○				31.4																		
40	竜王橋	町道乗廻竜王線	山ノ内町	19	6.5	123.5		PCホロー桁橋					○			○											123.5											
	40								8	0	0	24	8	0	4	36		8	0	16	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0
														40				174.9	0.0	388.2	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	669.0	0.0	0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	164.0	779.6	0.0
																		543.1					710.8					72.4					943.6				